

令和6年8月3日

管内組合員の皆様へ

日向川土地改良区 工務課  
( 事 務 連 絡 )

## 7.25 豪雨災害による施設被害状況と今後の見通しについて (第三報)

8月1日付、第二報に続いて現在の状況をお知らせします。被災施設の復旧もしくは仮復旧が済み、各地区への配水を始めました。左岸地区は最上川からの用水が早朝から届き、順次運転を開始しました(西荒瀬地区を除く)。また、日向川右岸地区及び観音寺地区は通水を行っているものの、河床変化により限定的な取水に留まっています。来週初めに解消される見込みですので、本通水までお待ちください。

### <下井皿頭首工(荒瀬川)>

8月3日に土砂閉塞が完了しました。午後より本通水を開始し、西荒瀬方面への配水を始めています。本運転は明日以降の対応となります。

[下井皿頭首工(2m以上の堆積)]



### <荒瀬川頭首工(荒瀬川)>

8月2日に流木の撤去が完了し、本通水を開始しました。現在は満量の取水が出来ておりますので、ABブロックを守って水掛けをお願いします。

[荒瀬川頭首工]



### <草薙頭首工(最上川)>

大町溝土地改良区の尽力により土砂撤去が当初見通しより早期に解決しました。現在、草薙頭首工から満量取水が行われています。現時点において、東平田地区を除く地区・機場で圧力不足が発生していますが、全地区においてABブロックを守った水掛けを行うようお願いいたします。

また、被災による影響は長期化しており、配水は不安定な状況が続きます。かけ流しは行わず、水尻まで水が届いたら次のほ場に回すため止水するようお願いいたします。地域によっては入作者の遵守がならず問題化しております。守っている方の隣で出すことのないよう、ルールを守って給水を行って下さい。

## (緊急) 日向川頭首工の取水と各地区への配水について

日向川頭首工では8月1日に下流の遊佐幹線用水路の土砂閉塞が解消したことを受けて、段階的に通水を開始しています。しかしながら、2号排砂ゲートの流木が解決しておらず、水漏れによって水位の維持が安定しない状況です。また、河床の変化によって堰堤側に多量に越水しているため、満足な取水が出来ていません。日向川右岸地区、観音寺地区からは圧力不足の問い合わせや苦情が多数寄せられていますが、完全復旧ではなく仮対応による配水ですので、ご理解をお願いいたします。

来週初めには大井建設(株)の協力によって取水口周辺の瀬替え工事が行われることから、それまでは上記のとおり仮対応となります。工事中は一時取水を停止しての対応もありますので、配水は不安定であることをご承知置き下さい。工事完了後は安定した取水が可能となりますので、今しばらくお待ちください。

また、日向川右岸地区では「宮内揚水機場」と「興休揚水機場」が冠水による被害。観音寺地区では「福島揚水機場」が冠水。「山本堰」が山地排水の流入で土砂閉塞しています。「山本堰」は羽前建設(株)が対応に当たっていますので、開通までは今しばらくお待ちください。また、上記の3機場は電気設備までの冠水となりますので、運転再開の見込みはありません。昨年の大干ばつと同程度の取水・配水状況になっていますので、A Bブロックの遵守を今一度お願いいたします。

### < 日向川頭首工の被災状況 >

[ 堰堤の一部欠損 ]



[河床変化による取水漏れ]

